

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA RECAPE ASFÁLTICO LOTE 01

Item	Descrição Serviços	Valor	Prazo de execução (dias)					Peso	TOTAL
		Serviço R\$		30	60	90	120	150	(%) OBRA
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	52.749,88	R\$ 13.187,47 % 25,00%	13.187,47 25,00%	13.187,47 25,00%	13.187,47 25,00%	13.187,47 25,00%		2,54%
1.2	REPERFILAMENTO - BINDER	873.510,62	R\$ 218.377,66 % 25,00%	218.377,66 25,00%	218.377,66 25,00%	218.377,66 25,00%	218.377,66 25,00%		42,13%
1.3	CAPA DE ROLAMENTO - FAIXA C	881.404,90	R\$ 220.351,22 % 25,00%	220.351,22 25,00%	220.351,22 25,00%	220.351,22 25,00%	220.351,22 25,00%		42,52%
1.4	CAPA DE ROLAMENTO - FAIXA D	238.575,05	R\$ %	 	 	119.287,53 50,00%	119.287,53 50,00%		11,51%
1.5	SINALIZAÇÃO	26.890,32	R\$ %	 	 	 	 	26.890,32 100,00%	1,30%
DESEMBOLSO MENSAL			R\$ 451.916,35 % 21,80%	451.916,35 21,80%	571.203,88 27,55%	571.203,88 27,55%	26.890,32 1,30%		R\$ 2.073.130,77
DESEMBOLSO ACUMULADO			R\$ 451.916,35 % 21,80%	903.832,70 43,60%	1.475.036,57 71,15%	2.046.240,45 98,70%	2.073.130,77 100,00%		



LARANJEIRAS DO SUL, 20 DE OUTUBRO DE 2.021.

LEONI LUIZ MELETTI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR - 9990/D