



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1072785-70	904736	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRÁTICA ESPORTIVA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRÁTICA ESPORTIVA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	QUADRA ESPORTIVA	247.093,60	% Período:	17,81%	38,78%	43,40%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.811,37	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	756,30	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÃO	10.502,51	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	17.308,58	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM	9.640,08	% Período:	100,00%											
1.6.	ALAMBRADO	203.074,76	% Período:		47,19%	52,81%									
Total: R\$ 247.093,60			%:	17,81%	38,78%	43,40%									
Período:	Repasso:			42.532,46	92.589,78	103.627,76									
	Contrapartida:			1.486,38	3.235,74	3.621,48									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			44.018,84	95.825,52	107.249,24									
Acumulado:	%:			17,81%	56,60%	100,00%									
	Repasso:			42.532,46	135.122,24	238.750,00									
	Contrapartida:			1.486,38	4.722,12	8.343,60									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			44.018,84	139.844,36	247.093,60									

LARANJEIRAS DO SUL - PR

Local

terça-feira, 21 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: LEONI LUIZ MELETTI

CREA/CAU: PR-9.990/D

ART/RRT: 1720212138140