



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL  
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



PRÓPRIO: REFORMA INTERNA RODOVIÁRI  
MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL  
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAR

DATA: 14/03/23  
TIPO OBRA: REFORMA  
PROTOCOLO:

PRazo EXECUÇÃO 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	PRazo EXECUÇÃO 180 DIAS	
															BDI	22,2262%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,77%	14.730,83	50,00%	4.419,25	15,00%	4.419,25	15,00%	2.946,17	10,00%	1.473,08	5,00%	1.473,08	5,00%	29.461,66	24.104,22
02	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,31%		0,00%	1.295,16	5,00%	7.770,97	30,00%	7.770,97	30,00%	7.770,97	30,00%	1.295,16	5,00%	25.903,24	21.192,88
03	ACABAMENTOS	55,62%	43.508,29	10,00%	43.508,29	10,00%	43.508,29	10,00%	130.524,86	30,00%	130.524,86	30,00%	43.508,29	10,00%	435.082,88	355.965,42
04	ESQUADRIAS	10,64%	24.968,97	30,00%	24.968,97	30,00%	24.968,97	30,00%	8.322,99	10,00%					83.229,89	68.094,99
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,05%	39.183,04	20,00%	39.183,04	20,00%	39.183,04	20,00%	48.978,80	25,00%	19.591,52	10,00%	9.795,76	5,00%	195.915,18	160.289,07
06	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E	1,61%	6.301,35	50,00%	5.671,22	45,00%							630,14	5,00%	12.602,70	10.310,97
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		7,08%	128.692,48	16,45%	119.045,92	15,22%	119.850,52	15,32%	198.543,79	25,38%	159.360,44	20,37%	56.702,43	7,25%	782.195,57	639.957,55
VALOR PROPOSTO																
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				16,45%		15,22%		15,32%		25,38%		20,37%		7,25%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			128.692,48	16,45%	247.738,40	31,67%	367.588,91	46,99%	566.132,70	72,38%	725.493,14	92,75%	782.195,57	100,00%		