



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO UBS PRESIDENTE V/
MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAR.

DATA: 19/04/22
TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO
PROTOCOLO:

															PRAZO EXECUÇÃO	
															BDI	28,8199%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,62%	4.607,93	100,00%											4.607,93	3.577,03
02	FUNDAÇÕES - AMPLIAÇÃO	9,69%	22.086,90	80,00%	5.521,72	20,00%									27.608,62	21.431,96
03	SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	18,63%	10.615,74	20,00%	31.847,23	60,00%	10.615,74	20,00%							53.078,72	41.203,83
04	PAREDES E PAINÉIS	6,20%			3.534,27	20,00%	7.068,55	40,00%	7.068,55	40,00%					17.671,37	13.717,89
05	REVESTIMENTOS	19,39%					11.047,26	20,00%	33.141,79	60,00%	11.047,26	20,00%			55.236,31	42.878,72
06	PISOS	6,85%					3.902,08	20,00%	9.755,19	50,00%	5.853,12	30,00%			19.510,39	15.145,48
07	COBERTURA	8,52%					2.426,73	10,00%	7.280,18	30,00%	7.280,18	30,00%	7.280,18	30,00%	24.267,28	18.838,15
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,86%							3.302,75	30,00%	5.504,59	50,00%	2.201,84	20,00%	11.009,18	8.546,18
09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8,46%							4.822,14	20,00%	12.055,35	50,00%	7.233,21	30,00%	24.110,70	18.716,60
10	ESQUADRIAS	13,74%							9.789,56	25,00%	19.579,13	50,00%	9.789,56	25,00%	39.158,25	30.397,68
11	COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS	3,04%											8.674,33	100,00%	8.674,33	6.733,69
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	37.310,57	13,09%	40.903,23	14,36%	35.060,36	12,30%	75.160,17	26,38%	61.319,63	21,52%	35.179,12	12,35%	284.933,06	221.187,21
VALOR PROPOSTO				13,09%		14,36%		12,30%		26,38%		21,52%		12,35%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			37.310,57	13,09%	78.213,80	27,45%	113.274,15	39,75%	188.434,32	66,13%	249.753,94	87,65%	284.933,06	100,00%		