

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

DATA: 28/11/23
TIPO OBRA:
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

											BDI	30,4183%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DE OBRA	66,28%	125.013,94	30,00%	125.013,94	30,00%	125.013,94	30,00%	41.671,31	10,00%	416.713,14	319.520,50
02	SERVIÇOS EXTERNOS	18,57%	11.672,97	10,00%	46.691,86	40,00%	35.018,90	30,00%	23.345,93	20,00%	116.729,65	89.504,06
03	CLIMATIZAÇÃO	15,16%	28.588,19	30,00%	28.588,19	30,00%	19.058,79	20,00%	19.058,79	20,00%	95.293,96	73.067,95
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	165.275,10	26,29%	200.293,99	31,86%	179.091,63	28,48%	84.076,04	13,37%	628.736,75	482.092,51
VALOR PROPOSTO				26,29%		31,86%		28,48%		13,37%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS												
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			165.275,10	26,29%	365.569,09	58,14%	544.660,72	86,63%	628.736,75	100,00%		