



COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: OBRA SANEPAR COLÔNIA UNIÃO
MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL
EMPRESA:

DATA: 03/10/23

TIPO OBRA:

PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	28,8199%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	CASA DE QUÍMICA	46,57%	23.047,15	40,00%	28.232,76	49,00%	6.337,97	11,00%		0,00%		0,00%		0,00%	57.617,88	44.727,48
02	CAIXA DE ÁGUA SOB RADIER 8X4M	53,43%	26.446,61	40,00%	32.397,10	49,00%	7.272,82	11,00%		0,00%		0,00%		0,00%	66.116,53	51.324,79
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	49.493,76	40,00%	60.629,86	49,00%	13.610,78	11,00%		0,00%		0,00%		0,00%	123.734,40	96.052,27
VALOR PROPOSTO				40,00%		49,00%		11,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			49.493,76	40,00%	110.123,62	89,00%	123.734,40	100,00%	123.734,40	100,00%	123.734,40	100,00%	123.734,40	100,00%		