



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



DATA: 12/06/24
TIPO OBRA: REFORMA
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	BDI	28,8199%
											VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,30%	2.043,11	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	2.043,11	1.586,02
02	PISOS	28,86%	78.794,38	40,00%	39.397,19	20,00%	39.397,19	20,00%	39.397,19	20,00%	196.985,95	152.915,82
15	PAREDES E REVESTIMENTOS	13,59%	27.821,43	30,00%	23.184,53	25,00%	23.184,53	25,00%	18.547,62	20,00%	92.738,12	71.990,54
04	FORROS E BEIRAIS	16,40%	33.581,65	30,00%	55.969,41	50,00%	11.193,88	10,00%	11.193,88	10,00%	111.938,82	86.895,62
05	ESQUADRIAS	22,48%		0,00%		0,00%	61.359,81	40,00%	92.039,71	60,00%	153.399,52	119.080,64
06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10,56%		0,00%	36.045,99	50,00%	28.836,79	40,00%	7.209,20	10,00%	72.091,98	55.963,40
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,81%		0,00%	26.634,09	50,00%	21.307,27	40,00%	5.326,82	10,00%	53.268,17	41.350,90
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	142.240,57	20,84%	181.231,20	26,56%	185.279,47	27,15%	173.714,42	25,45%	682.465,67	529.782,94
VALOR PROPOSTO				20,84%		26,56%		27,15%		25,45%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS												
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			142.240,57	20,84%	323.471,78	47,40%	508.751,24	74,55%	682.465,67	100,00%		