



SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
EDIFICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - GARAGEM VIATURAS

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: CORPO DE BOMBEIROS - RUA BARÃO DO RIO BRANCO
MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: WANDER LUAN BLANK ZETIL

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART Nº:
REG. CREA: CREA-PR 177.079/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.193,82
	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	3,00	346,83	51,11	397,94	1.193,82	
2		BARRACÃO							R\$ 104.513,33
	COT 002	BARRACÃO EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO, NA DIMENSÃO DE 11 X 12m, INCLUINDO MEZANINO DE 61,00m², PÉ DIREITO TOTAL DE 6 METROS, COBERTURA EM ALUZINCO FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA	UND	1,00			104.513,33	104.513,33	
3		PISO							R\$ 11.427,90
	COMP 003	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO FCK 30 COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 DIÂMETRO FIO 5,00mm ESPAÇAMENTO 10 X10 cm CONCRETO BOMBEADO ESPESSURA 10CM	m²	66,00	86,70	7,87	94,57	6.241,62	
	COMP 004	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO FCK 30 COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 DIÂMETRO FIO 5,00mm ESPAÇAMENTO 10 X10 cm CONCRETO BOMBEADO ESPESSURA 5CM	m²	66,00	72,42	6,16	78,58	5.186,28	
TOTAL DO SERVIÇO									R\$ 117.135,05
TOTAL DO SERVIÇO COM BDI - 28,82%									R\$ 150.893,21